

ИЗВЕЩЕНИЕ

о переносе сроков завершения работ по строительству многоквартирного жилого со встроенными нежилыми помещениями.

г. Калининград
(место составления)

«15» ноября 2017 г.

Застройщик (технический заказчик) _ООО «Евростройком»

(технического заказчика), номер и дата выдачи свидетельства о государственной

регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество застройщика, паспортные данные, место проживания,

телефон/факс - для физических лиц)

Объект капитального строительства

(наименование объекта

Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями

капитального строительства, краткие проектные характеристики

объекта капитального строительства)

Адрес объекта капитального строительства
г.Калининград, Пионерская,59

(почтовый или строительный)

Разрешение на строительство объекта капитального строительства

(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)

Заключение экспертизы проектной документации

(номер и дата выдачи, кем выдано)

Обстоятельства переноса, наименование и дата завершения работ,
В связи с погодными условиями и задержкой поставки материалов после введения санкций в РФ и вследствие этого задержкой работы подрядчиками срок завершения строительства продлевается до 01.07.2018 года. Для сведения : срок является максимальным, но согласно графикам производства работ составит 3-4 квартал 2017 года.

(обстоятельства, наименование, дата завершения работ)

_____. О.С. Глушак Генеральный директор ООО «Евростройком»

(для застройщика или технического заказчика,
являющегося юридическим лицом)

